



**Azienda Speciale Cavriago Servizi
Comune di Cavriago
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente**

C.U.P.: J18G18000040005

Moduli prefabbricati per scuola temporanea

Progetto di Servizio



Cavriago, 09/04/2018

PROGETTISTA

COLLABORATORI

RESP. PROCEDIMENTO

PROG. STRUTTURE

COORD.SICUREZZA

Arch. Riccardo
Franceschetti

Arch.jr. Giorgia Baroni

Ing.jr. Cristiano Cucchi

**PROGETTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO, NOLO E
SMONTAGGIO DI MODULI PREFABBRICATI DA ADIBIRSI AD EDIFICIO
SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA) DA PORSI NEL PARCO DELLO SPORT DI
VIA BASSETTA NEL COMUNE DI CAVRIAGO (RE)**

CUP: J18G18000040005

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il progetto del servizio di noleggio di moduli prefabbricati da adibirsi ad edificio scolastico (scuola primaria) temporaneo, da porsi nel Parco dello Sport di Via Bassetta 11, nel Comune di Cavriago (RE) destinato ad accogliere parte della sezioni della scuola “G.Rodari” interessata da lavori di ristrutturazione edilizia; I moduli prefabbricati dovranno essere idonei ad ospitare n°6 aule per classi fino a 25 alunni, n°2 laboratori per attività a gruppi, n°1 locale insegnanti, n°1 locale per personale ausiliario, servizi igienici per gli alunni, disabili e personale adulto. La struttura sorgerà su terreno interamente di proprietà comunale nei pressi del Parco dello Sport.

La struttura dovrà essere realizzata secondo l’elaborato di schema funzionale allegato al bando di gara.

La progettazione esecutiva della struttura prefabbricata, comprensiva del dimensionamento dei punti di appoggio dei moduli oltrechè del calcolo strutturale delle fondazioni ed un elaborato grafico indicante le fasi esecutive di montaggio della struttura saranno demandate alla ditta locatrice aggiudicataria dell’appalto.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

In applicazione del Dlgs 81/2008 per la realizzazione del servizio si ipotizza che sarà necessaria una unica impresa per il montaggio e il successivo smontaggio in ogni caso le operazioni rimarranno al disotto del limite dei 200 uomini giorno.

Per questo non è necessario nominare un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzare il relativo PSC.

PROSPETTO ECONOMICO

L’importo complessivo del servizio per il periodo previsto di **32 mesi più eventuale proroga per i 6 mesi** ammonta a **Euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) IVA esclusa**, di cui € 9.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo della manodopera è pari a € 15.500,00 pari al 17,74% dell’importo a base di gara.

Il corrispettivo mensile relative al nolo della struttura, si intende fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.

NOLO MENSILE DELLA STRUTTURA compreso nolo impianto di riscaldamento, elettrico ecc.	€6.675,00
NOLO DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO COMPLESSIVO	€240.300,00
Trasporto, montaggio, smontaggio struttura, progettazione quadro elettrico e calcoli strutturali	€25.000,00
TOTALE NOLO PREFABBRICATO	€265.300,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€9.700,00
TOTALE IN APPALTO	€275.000,00